

Avance Fisico y Financiero de los Programas de Inversion 2018

ANEXO 13

Municipio de : Santa Ana, Sonora.

PERIODO: 4to. Trimestre del 1º de Octubre al 31 de Diciembre 2018.

| Obra | Ubicación y nombre de las obra (s) | Presupuesto Analítico de Proyectos | Ejercido en el trimestre | Ejercido Acumulado al trimestre | Inversion Publica | | Metas Reales | | | | Origen del Recurso | Modalidad de Ejecucion |
|-------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|--------------|-------|---------------|----------|--------------------|------------------------|
| | | | | | % de Avance | | Fisicas | | Beneficiarios | | | |
| | | | | | Fisico | Finan. | Cant | U.Med | Cant | U. Med | | |
| 8270-252-06-206 | INVERSION PUBLICA | 3,467,555.17 | 1,302,255.01 | 5,623,466.17 | | | | | | | | |
| | FISM | 975,904.88 | 548,115.71 | 1,632,832.69 | | | | | | | | |
| | Recursos del FAISMDF (Anual) | 975,904.88 | 548,115.71 | 1,632,832.69 | | | | | | | | |
| | Ampliacion red agua potable en San Vicente | 175,325.01 | | 175,325.01 | 100% | 100% | 557 | ML | 40 | Personas | FAISM | Contrato |
| | Ampliacion red agua potable en Ejido La Cieneguita | 341,997.06 | | 331,987.29 | 100% | 100% | 1470 | ML | 40 | Personas | FAISM | Contrato |
| 8270-252-08-206-61411-2 | Electrificacion varias calles Lomas de Santa Rita | 458,582.81 | | 458,353.13 | 100% | 100% | 216 | ML | 20 | Personas | FAISM | Contrato |
| | Electrificacion calle sin nombre en Colonia Santa Rita | 396,838.49 | 277,786.94 | 396,838.49 | 100% | 100% | 276 | ml | 40 | Personas | FAISM | Contrato |
| | Ampliacion Agua Potable en Calle Baja California en Col Kennedy | 270,328.77 | 270,328.77 | 270,328.77 | 100% | 100% | 758.5 | ML | 120 | Personas | FAISM | Contrato |
| | CECOP Gasto de capital | 2,491,650.29 | 754,139.30 | 3,990,633.48 | | | | | | | | |
| 8270-161-10-206-61416-2 | CECOP Gasto de capital | 2,491,650.29 | 754,139.30 | 3,990,633.48 | | | | | | | | |
| | Cruce en FFCC y 5 de Mayo | 560,332.56 | 0.00 | 560,279.14 | 100% | 100% | 606 | M2 | 11864 | Hab | Cecop | Contrato |
| | Glorieta en Barrio la Cañada | 362,119.88 | 0.00 | 361,729.06 | 100% | 100% | 125 | M2 | 685 | Hab | Cecop | Contrato |
| | Pavimentacion concreto hidraulico calle Allende final | 1,086,557.40 | | 1,080,918.22 | 100% | 100% | 1155 | M2 | 11000 | Hab | Cecop | Contrato |
| | Gradas en Plaza de Estacion Llano | 147,060.43 | 0.00 | \$146,719.78 | 100% | 100% | 37.6 | M2 | 400 | Hab | Cecop | Contrato |
| | Techumbre en Jardin de Niños Mundo Infantil | 120,790.94 | 0.00 | \$120,675.81 | 100% | 100% | 50 | M2 | 300 | Hab | Cecop | Contrato |
| | Rehabilitacion Campoo Futbol Cano Plascencia | 214,789.08 | 0.00 | \$211,299.86 | 100% | 100% | 6435 | M2 | 742 | Hab | Cecop | Contrato |
| | Losas concreto hdraulico en Ferrocarril y 5 de Mayo | 408,975.46 | 286,282.83 | \$408,975.46 | 100% | 100% | 30 | ML | 16248 | Hab | Cecop | Contrato |
| | Alumbrado Publico en Colonia Microondas | 162,794.93 | 0.00 | \$162,533.75 | 100% | 100% | 11 | Lum | 308 | Hab | Cecop | Contrato |
| | Alumbrado Publico en Colonia El Polvorin | 180,010.16 | 0.00 | \$179,357.40 | 100% | 100% | 8 | Lum | 1292 | Hab | Cecop | Contrato |
| | Alumbrado Publico en Estacion Llano | 293,837.10 | 0.00 | \$290,288.53 | 100% | 100% | 9 | Lum | 300 | Hab | Cecop | Contrato |
| | Ciclopeo en Vado del ejido El Coyotillo | 467,856.47 | 467,856.47 | \$467,856.47 | 100% | 100% | 320 | M2 | 230 | Hab | Cecop | Contrato |
| | | 3,467,555.17 | 1,302,255.01 | 5,623,466.17 | | | | | | | | |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Arq Javier Francisco Moreno Davila
Presidente Municipal

C: P: Luis Vea Machado
Tesorero Municipal

Ing Heriberto Jimenez Burgos
Director de Obras Publicas